

令和8年8月27日(木) 入札にかかる質疑回答

件名: 宝達志水町消防団第3・4分団整備工事

質疑事項		回 答
1	設計図書A-22サイン工事の仕様について。 ①S1：仕上げt＝1.5アルミ成形（小口包み、ステンカー）とありますが、詳細図をお願いします。 ②S2：材料－t5.0ステンス成形、HL仕上げ。仕上-塩ビシート貼り。とありますが、屋外仕様では塩ビシートの経年劣化が激しいので、エッジング仕上に変更してもよろしいでしょうか。 ③S3：材料－t5.0ステンス切り文字。仕上-塩ビシート貼。とありますが、上記同様、経年劣化が激しいので、仕上げを焼付塗装に変更してもよろしいでしょうか。切り文字のサイズをW200×H200 t5.0と考えてよろしいでしょうか。	① 基盤5mm＋アルミ1.5mmで図面では計6.5mmで記載しています。 （別添資料参照） ②エッチング仕上とします。 ③切り文字サイズは200×200で、焼付塗装とします。
2	設計図書A-24 外構詳細図の『西側コンクリート擁壁詳細図』及び『東側コンクリート擁壁詳細図』において、犬走りコンクリートとの取合部分の納まりでは、施工後にクラックが入ることが考えられます。擁壁の天端までt150としてよろしいでしょうか。	犬走りコンクリートの天端は、擁壁天端とします。
3	設計図書A-09特記事項に、室内の土に接する床スラブ及び土間下：t0.15防湿ポリイソレンフォーム敷、t30ポリイソレンボード敷とあります。設計単抜き書の2. 土工事－土間下断熱及び土間下防湿シートの数量は、260.0㎡となっていますが、床面積は356.0㎡あります。どこかの室内は不要と言う事で考えてよろしいでしょうか。	消防車車庫の土間下断熱材は不要としています。
4	設計図書A-16展開図（1）押入れの仕様ですが、中段及び枕棚を支持する壁がLGS下地に取り付けることとなりますが強度的に大丈夫でしょうか。中柱等入れる必要はありませんか。	L G S 下地の取合い部分に補強鉄板を見込み、中段については中柱を見込んでください。
5	設計図書A-09外部仕上表の外壁の仕上・仕様にt16窯業系サイディング 横貼とありますが、取付方法は金具止めでよろしいでしょうか。又金具の厚さの指示があればお願いします。	取付方法は金具留めとし、金具等についてはメーカー仕様とします。

倉庫、詰所/踏込、W.C、消防車庫
アクリル板下地
アルミ成形（小口包み、ステンカラー）
ビクト：シート貼、ステンレス化粧ビス留め

